

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2020 года

ТОО "Оңтүстік Жарык Транзит", передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт						Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				2016-2022 г.г.								
		ВЛ-110 кВ	км.	8	8		28,220.3	24,028.8	4,191.5	В связи с введением ЧС и карантина. Данные затраты будут освоены до конца года	12,478.0	11,550.8		
		ВЛ-35 кВ	км.	26.25	9.9		90,797.6	9,367.3	81,430.3		4,864.4	4,502.9		
		ПС-110 кВ	шт.	5	1		933,997.0	48,566.7	885,430.3		25,220.4	23,346.3		
		ПС-35 кВ	шт.	4	1		275,399.1	9,603.0	265,796.1		4,986.8	4,616.2		
		ВЛ-6-10 кВ	км.	154.545	38.752		324,370.4	57,890.5	266,479.9		30,062.2	27,828.3		
		ВЛ-0,4 кВ	км.	362.205	146.916		2,014,979.6	629,786.2	1,385,193.4		327,044.6	302,741.6		
		КЛ-6-10 кВ	км.	3.565	1.09		42,931.8	6,658.0	36,273.8		3,457.5	3,200.5		
		КЛ-0,4 кВ	км.	1.585	0.865		7,730.0	2,682.0	5,048.0		1,392.7	1,289.3		
		РП, ТП, КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	117	1		373,157.1	1,606.8	371,550.3		834.4	772.4		
		Новое строительство	км.шт.	60,9 / 17	1		626,550.3	1,089,105.5	- 462,555.2		565,566.7	523,538.8		
		Внедрение АСКУЭ					350,000.0	919.7	349,080.3		477.6	442.1		
2		Тех.переворужение ОС						21,776.8			11,308.6	10,468.2		
		ВСЕГО:					5,068,133.2	1,901,991.3	3,187,918.7	-	987,693.9	914,297.4	-	-