

**Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 года**  
**ТОО "Оңтүстік Жарык Транзит", передача электрической энергии**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт						Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				2016-2022 г.г.								
		ВЛ-110 кВ	км.	32.929	48.309		53,759.0	76,377.4	22,618.4		28,451.8	47,925.6		
		ВЛ-35 кВ	км.	30.766	79.387		157,611.2	178,817.1	21,205.9		66,612.1	112,205.0		
		ПС-110 кВ	шт.	9	9		1,324,073.4	877,816.2	- 446,257.2		327,000.0	550,816.2		
		ПС-35 кВ	шт.	5	6		270,443.7	288,554.6	18,110.9		107,491.0	181,063.6		
		ВЛ-6-10 кВ	км.	154.666	327.667		353,997.9	488,675.5	134,677.6	Физ.объемы выполнены, экономия за счет грамотно проведенных тендеров	182,039.1	306,636.4		
		ВЛ-0,4 кВ	км.	209.76	250.578		575,426.0	411,182.0	- 164,244.0		153,171.6	258,010.4		
		КЛ-6-10 кВ	км.	4.923	5.098		73,800.9	33,429.1	- 40,371.8		12,452.8	20,976.2		
		КЛ-0,4 кВ	км.	2.215	2.215		11,462.1	8,730.5	- 2,731.6		3,252.2	5,478.3		
		РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	120	130		389,039.6	248,691.1	- 140,348.5		92,641.3	156,049.9		
ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	148.357	190.862	1,513,570.5	1,287,439.5	- 226,131.0		479,591.0	807,848.5					
2	Передача электрической энергии	Новое строительство	км.шт.	58,2 / 14	58,369/16		655,374.6	382,095.1	- 273,279.5		142,336.3	239,758.8		
3		Внедрение АСКУЭ					515,811.0	467,720.9	- 48,090.1		174,233.2	293,487.7		
4		Тех.переворужение						781,498.8	781,498.8		291,120.3	490,378.5		
5		Кап.ремонт зданий						227,123.4	227,123.4		84,607.0	142,516.4		
7		Строительство ЛЭП-6 кВ ПС-220 Шымкентская-Телецентр				ВЛЗ-6 кВ -0,663 км, КЛ-6 кВ - 0,524 км,			16,651.0	16,651.0		6,202.8	10,448.3	
8	Стр-во ПС-35/10 кВ, ВЛ-35-10 кВ в с/о Арыс Сайрамского р-на				ВЛ-35 кВ - 7,8 км, ВЛ-10 кВ -2,44 км, ПС-35/10 кВ с ТМН-6300 кВА			236,122.7	236,122.7		87,959.3	148,163.4		
9	Стр-во ВЛ-35-10 кВ в н.п.Шубарсу Ордабасинского р-на				ВЛ-35 кВ - 3,2 км, ВЛ-10 кВ-0,885 км, ВЛЗ-10 кВ-1,585 км			49,403.7	49,403.7		18,403.6	31,000.1		
10	Второй этап АСДУ (телемеханика) ПС-Западная							50,127.6	50,127.6		18,673.3	31,454.3		
		ВСЕГО:					<b>5,894,369.9</b>	<b>6,110,456.3</b>	<b>216,086.4</b>	-	2,276,238.8	3,834,217.5	-	-