

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2020 года

ТОО "Оңтүстік Жарык Транзит", передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт						Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				2016-2022 г.г.								
		ВЛ-110 кВ	км.	8	8		28,220.3	21,966.8	6,253.5	Данные затраты будут освоены до конца года	10,543.7	17,676.6		
		ВЛ-35 кВ	км.	26.25	9.9		90,797.6	9,367.3	81,430.3		33,924.0	56,873.6		
		ПС-110 кВ	шт.	5	1		933,997.0	176,709.7	757,287.3		348,962.1	585,034.9		
		ПС-35 кВ	шт.	4	1		275,399.1	32,014.9	243,384.2		102,895.2	172,503.9		
		ВЛ-6-10 кВ	км.	154.545	39.512		324,370.4	57,094.7	267,275.7		121,192.0	203,178.4		
		ВЛ-0,4 кВ	км.	362.205	109.498		2,014,979.6	347,507.5	1,667,472.1		752,841.3	1,262,138.3		
		КЛ-6-10 кВ	км.	3.565	1.09		42,931.8	7,311.0	35,620.8		16,040.3	26,891.5		
		КЛ-0,4 кВ	км.	1.585	0.462		7,730.0	1,957.9	5,772.1		2,888.1	4,841.9		
		РП, ТП, КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	117			373,157.1	402.7	372,754.4		139,419.8	233,737.3		
		Новое строительство	км.шт.	60,9 / 17	1		626,550.3	1,179,720.9	- 553,170.6		234,093.2	392,457.1		
2		Внедрение АСКУЭ					350,000.0	45,562.5	304,437.5		130,767.8	219,232.2		
3		ВСЕГО:					5,068,133.2	1,879,615.9	3,188,517.3	-	1,893,567.6	3,174,565.6	-	-