

**Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2022 года**

**ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", передача и распределение электрической энергии**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяча тенге					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства		
				План	Факт						Амортизация	Прибыль				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				2016-2022 гг.										
		ВЛ-110 кВ	км.	70,88	70,88		79 732,0	79 732,0	-		31 045,3	48 686,7				
		ВЛ-35 кВ	км.	30,5	30,5		157 132,7	157 132,7	-		61 182,9	95 949,8				
		ПС-110 кВ	шт.	8	8		1 323 856,2	1 323 856,2	-		515 471,4	808 384,8				
		ПС-35 кВ	шт.	7	7		387 160,6	387 160,6	-		150 749,2	236 411,4				
		ВЛ-6-10 кВ	км.	179,268	179,268		438 608,7	438 608,7	-		170 781,6	267 827,1				
		ВЛ-0,4 кВ	км.	218,622	218,622		661 537,0	661 537,0	-		257 583,4	403 953,6				
		КЛ-110 кВ	км.					66 275,8	66 275,8			-				
		КЛ-6-10 кВ	км.	3,975	3,975		53 863,7	53 863,7	-		20 973,0	32 890,7				
		КЛ-0,4 кВ	км.	1,967	1,967		10 358,6	10 358,6	-		4 033,3	6 325,3				
		РП, ТП, КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	129	129		468 107,3	468 107,3	-		182 267,5	285 839,8				
		ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	125,057	125,057		1 365 188,4	1 365 188,4	-		531 565,0	833 623,4				
		2	Новое строительство	км.шт.	56,5 / 14		56,5/14		675 414,2	675 414,2	-		262 986,8	412 427,4		
		3	Внедрение АСКУЭ						350 000,0	350 000,0	-		136 279,9	213 720,1		
4	Тех. перевооружение						91 094,5	91 094,5			-					
	Кап. ремонт зданий						4 518,5	4 518,5			-					
								-			-					
	ВСЕГО:						5 970 959,4	6 132 848,2	161 888,8	-	2 324 919,3	3 646 040,1	-	-		