Отчет об исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2020 года

ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт						Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				2016-2022 г.г.				Данные затраты будут освоены до конца года				
		ВЛ-110 кВ	км.	8	9		28,220.3	33,822.9	- 5,602.6		10,543.7	17,676.6		
		ВЛ-35 кВ	км.	26.25	21.1		90,797.6	9,389.3	81,408.3		33,924.0	56,873.6		
		ПС-110 кВ, 35 кВ	шт.	9	6		1,209,396.1	362,860.8	846,535.3		451,857.4	757,538.7		
		ВЛ-6-10 кВ	км.	154.545	126.735		324,370.4	93,394.6	230,975.8		121,192.0	203,178.4		
		ВЛ-0,4 кВ	км.	362.205	336.732		2,014,979.6	975,286.2	1,039,693.4		752,841.3	1,262,138.3		
		КЛ-6-10 кВ	км.	3.565	3.66		42,931.8	22,467.5	20,464.3		16,040.3	26,891.5		
		КЛ-0,4 кВ	км.	1.585	2.312		7,730.0	5,557.5	2,172.5		2,888.1	4,841.9		
		РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	117	130		373,157.1	102,858.6	270,298.5		139,419.8	233,737.3		
2		Новое строительство	км.шт.				626,550.3	1,109,564.2	- 483,013.9		234,093.2	392,457.1		
3		Внедрение АСКУЭ					350,000.0	54,728.1	295,271.9		130,767.8	219,232.2		
4		Тех.перевооружение оборудования						36479.6						
		ВСЕГО:					5,068,133.2	2,806,409.3	2,298,203.5	-	1,893,567.6	3,174,565.6	-	-